

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 18 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 19-33℃

工程名称: 江苏丰县.

监
理
工
作
情
况

1. 巡视施工现场木工支模板.
2. 巡视厂房车间加固.
3. 巡视现场加工支架, 加工钢筋等.
4. 检查土建模板安装, 稳定, 规格尺寸, 及加固,

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

泰州
敬道

1. 厂房 1# 车间加固 7 人,
2. 支架加工 2 人,
3. 钢筋加工制做 2 人,
4. 建木工支圈梁, 平台模板 6 人,

其
它
事
项

本日现场监理人员

李云

李保

记录人:

李保

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李云