

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 19日

天气: 晴

星期: 五

气温: 18-30℃

工程名称: 江苏丰县

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查 1#-4#箱变. 一次=次舱圈梁. 平台. 支模. 绑扎钢筋. 并验模. 验筋.

2. 巡视. 1#车间加固.

3. 巡视. 箱变支架加工.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

泰州敬道

1. 厂房车间加固 4人

2. 制作1#流箱变支架 2人

3. 工建. 1#-4#箱变. 一次=次舱. 木工支模. 平台圈梁绑扎钢筋. 8人

其
它
事
项

本日现场监理人员

李云 李俊

记录人:

李俊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李云