

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 20日

天气: 晴

星期: 六

气温: 18-30℃

工程名称: 江苏丰县.

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 巡视检查土建. 一次二次舱. 1#4#箱变基础. 圈梁. 平台. 钢筋保护层. 垫块马凳. 3. 巡视车间厂房加固安全. 质量. 4. 检查支架加工. 尺寸.	
施 工 情 况	施工单位 泰州副道	施工内容及进度 1. 箱变器支架加工 3人. 2. 车间厂房加固 4人. 3. 土建 1#4#箱变. 一次二次舱平台. 施工. 加垫块. 找零绑扎.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云 李保
记录人: 李保		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云