

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 3 日

星期: 三

天气: 阴转小雨

气温: 25/13℃

工程名称: 江苏丰县

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视^{施工}现场, 车间加固人员的消防工作。
基本到位。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

泰州
敬道

1. 1#、2#厂房屋面支架安装, 完成量 37%.
2. 1#、2#厂房立柱加固.
3. 屋面施工人员 36 人, 加固 7 人.

其
它
事
项

土建图纸未确定, 须跟设计院沟通.
下午 5:00 左右, 下雨

本日现场监理人员

李云

记录人:

李云

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):