

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 5 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 28°/14°

工程名称: 江苏丰县

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视施工现场. 组件导轨安装间距过宽.
口头警告并立即整改.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

泰州敬道

1. 1# . 2# T房屋面支架安装. 完成57%.
2. 1# . 2# T房屋立柱加固.
3. 屋面施工人员35人. 加固6人.

其
它
事
项

接地扁铁到货. 汇流铜. 逆变器支架用角钢到货.

本日现场监理人员

李云

记录人:

李云

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):