

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 6 日

天气: 晴
气温: 27/16℃

星期: 六

工程名称: 江苏丰县

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料并完善监理云资料 2. 对车间电焊加固人员进行安全交底, 强化消防措施和防火意识	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	泰州敬道	1. 1#、2#厂房屋面支架安装, 完成 65% 2. 1#厂房加固 3. 屋面施工人员 33 人, 加固 6 人
其 它 事 项	组件压块进行了 (中压块和边压块)	
本日现场监理人员	李公	
记录人: 李公	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	