

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 9 日

星期: 二

工程名称: 江苏丰县

天气: 晴

气温: 28°/14°

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 督促施工单位准备相关资料
2. 巡视施工现场, 车间加固人员滑吊措施须进一步完善.
3. 1#厂房南面因现场实际尺寸与图纸有较大出入, 方案需调整, 通知施工人员停工.
4. 个别方桁支架安装出现偏斜, 口头警告并立即整改.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

泰州敬道

1. 绿源2#屋顶导轨安装收尾工作
2. 绿源1#屋顶导轨安装完成大部分.
3. 车间加固工作, 紧张有序
4. 屋面施工人员38人, 加固5人.

其
它
事
项

车间加固进度比较慢, 加固现场情况复杂.

本日现场监理人员

李波

记录人:

李波

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):