

监 理 日 志 ()

日期: 2017年6月16日

天气: 晴
气温: 33°/18°

星期: 五

工程名称: 丰县绿岛

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视1#、2#厂房加固情况 3. 现场加固时, 电焊区域下面有配电柜. 口头提醒需防火布遮盖, 避免发生意外.	
施 工 情 况	施工单位 泰州敬道	施工内容及进度 1. 1#厂房(除喷漆车间外)加固已完成 2. 2#厂房加固已完成 3. 现场加固人员6人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人:	李云	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云

