

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 21日

天气: 晴

星期: 日

气温: 19-30℃

工程名称: 江苏丰县

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料.
2. 巡视1#车间厂房加固.
3. 巡视. 支架加工.
4. 巡视. 检查. 旁站. 一次=次舱. 1#-4#箱变平台. 混凝土浇筑. 上午8.15时开始. 下午15.30时结束. 发现问题有个别振捣不到位, 口头要求立即整改

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	泰 州 敬 道	<ol style="list-style-type: none"> 1. 土建. 一次=次舱. 1#-4#箱变 圈梁 平台. 混凝土浇筑. 6人. 2. 1#车间厂房加固 1人. 3. 支架加工 2人.

其 它 事 项

本日现场监理人员: 李云 李俊

记录人: 李俊 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云