

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 16 日

天气: 晴
气温: 24°~36°

星期: 五

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对厂场各分项进行了巡视检查. 在检查过程中发现: 拉制钢进场尚未采取成品保护措施, 已口头通知施工单位整改到位. 经检查已整改完毕.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京东送电力

1. 2#宿舍区主件安装
2. 宿舍区 4# 楼 32 路铜电缆敷设安装完毕
3. 开关站构造柱支模. 地平线浇筑完毕.

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐子杰

记录人:

徐子杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李金忠