

監理日志()

日期: 2017 年 6 月 18 日

星期：天

天气：阵雨

气温：22°~33°

工程名称:	肇庆市职业教育基地5.17兆瓦光伏发电项目
-------	-----------------------

监
理
工
作
情
况

1. 现场管理人员对厂区各分项工程进行了巡视检查，在检查过程中发现：开关箱、配电箱就位零乱。碍操作不垂直，现口头通知施工单位整改到位，经检查已整改完毕。

2. 6月7日 1#变压器基础槽钢未刷防锈漆一事, 经检查已整改完毕

施工情况

施工单位

施工内容及进度

南京送電力

1. 开关站图架支模、浇筑圈梁梁。
2. 开关站一部分控制柜就位安装。
3. 110kV变电所房构造拉图架支模、浇筑圈梁梁。
4. 110kV变电所及控制柜就位安装。
5. ~~宿舍区~~宿舍区2#楼主体张、逆变、220V电线路敷设。
6. 宿舍区电线路开挖。

其它事项

本日现场监理人员

张明远

记录人: 张明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金平

李金忠