

监 理 日 志 ()

天气: 晴

气温: 25℃~28℃

日期: 2017 年 6 月 25 日

星期: 五

工程名称: 新乡市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

监理单位人员对照各分项工程进行巡视检查。在检查过程中发现: 开关站内, 1#变压器房未放灭火器, 进门口未放挡鼠板。随即口头通知施工单位, 立即整改到位, 经检查已落实。

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	南 东 东 送 电 力	1. 开关站, 1#变压器房控制柜检查 2. 开关站, 1#变压器房, 柜面清扫检查 3. 开关站, 1#变压器房, 柜面清扫检查 4. 开关站, 1#变压器房, 柜面清扫检查 5. 开关站, 1#变压器房, 打扫卫生检查
其它事项	注: 6月20日, 1#变压器房出户套管已整改完毕。 今晚施工2人通宵加班, 把现场未完成的工作整改完毕。包括: 6月20日供电公司领导来工地初验, 争取6.30并网	
本日现场监理人员		徐习武
记录人: 徐习武		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠