

监理日志 ()

天气: 晴
气温: 22°-27°

日期: 2017 年 7 月 23 日

星期: 五

工程名称: 鞍山市职业教育基地 577 北有分布式光伏发电项目

现场监理人员对厂区各分项工程进行了巡视检查, 在检查过程中发现, 宿舍区 5# 楼屋面彩钢部分未用预制块铺填, 经口头通知施工单位立即整改到位, 经检查已符合

监
理
工
作
情
况

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

南京东送电力

1. 现场预制块铺设 450 块.
2. 宿舍区 2# 食堂电缆敷设、挂牌、接地电阻.
3. 宿舍区 5# 楼 B、C 栋整改 (过线、预制块铺填、调整)

其
它
事
项

本日现场监理人员

张同义

记录人: 张同义

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李金忠

日期
星期
工程

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

其
它
事
项

本日现场

记录人: