

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 23 日

星期: 3

天气: 中雨

气温: 20-29°

工程名称: 新乡市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对施工区各分项工程进行了巡视检查, 在检查过程中发现^{焊接}防雷接地^{焊接}之前, 焊接药渣未清理干净, 立即口头通知施工单位, 立即整改. 对已施工的部位要认真检查, 对未按要求施工的部分进行整改, 经检查已整改完毕.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京
东
送
电
力

1. 施工区 5# 实训楼 4# 光伏逆变器安装.
 2. 施工区 4# 实训楼 樟条安装.
 3. 施工区 4# 教学楼 预制块吊装.
- 上午 8:00-11:00 上班. 下午休息.

其
它
事
项

1. 4# 5# 变电所房无接地电阻测试, 现场已通知施工单位整改.

本日现场监理人员

徐永成

记录人: 徐永成

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠