

监理日志()

日期: 2017 年 8 月 31 日

星期: 四

工程名称: 龙山职业技工学校 5.97#教学楼及附属设施项目

天气: 晴

气温: 15°-28°

日期:

星期:

工程名

监理工作情况	现场监理人员对场内各分段施工进行巡视检查，在检查过程中发现此段土方基底未通知监理人员对隐蔽部位进行验收，已回填土。现场监理人员已对此情况向公司领导汇报，并下发通知书。
--------	---

施工情况	施工单位	施工内容及进度	施工情况
南京东送电力		1. 北区 5#变电站基坑开挖。 2. 北区 6#实训楼基础垫层、筏板基础 3. 北区 7#实训楼基础垫层、筏板基础 4. 北区 8#实训楼基础垫层、筏板基础 5. 北区 9#实训楼完成筏板基础 6. 北区 3#教学楼 A 型支架安装 7. 北区 3#教学楼 B 型支架快装连接 8. 北区 4#教学楼 A 型支架安装 9. 北区 5#食堂支架快装连接、组件安装	
其它事项			其它事项

本日现场监理人员

孙永华

记录人: 孙永华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李会英

本日现

记录人