

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 5 日

星期: 六

天气: 阵雨

气温: 25-32°

工程名称: 滁州市职业教育基地5-7#楼分布式光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视检查, 在宿舍区5#楼. 检查时发现现场1#楼已施工屋面雨水出水管, 现口头通知施工单位, 立即清理明渠. 经检查已清理完毕.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京东送电力

1. 宿舍区2#食堂桥架安装完成.
2. 宿舍区5#楼 桥架支架. 安装. 桥架安装完成80%.
3. 宿舍区3#楼 桥架支架. 桥架安装完成40%. 防雨措施已落实.
4. 宿舍区8#楼 整改 (强电桥架抹灰完成80%).
5. 北区2#教学楼改线.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李玲

记录人:

李玲

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李玲