

监 理 日 志 ()

天气: 阵雨
气温: 24~32

日期: 2017年8月6日

星期: 天

工程名称: 鄂州市职业教育基地5.7MW分布式光伏发电项目

监理工程师: 对施工现场各分项工程进行了巡视、检查。在检查过程中发现, 吊车在吊装区6#槽钢梁预制块时, 现场未采取安全防护措施, 口头通知施工单位立即整改到位, 并停止吊装, 经检查已整改完毕, 恢复吊装。

监
理
工
作
情
况

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

南京
东送
电力

1. 宿舍区5#槽钢梁吊装完成。
2. 宿舍区5#槽钢梁吊装完成(预制块、组拼材料)桥架完成70%。
3. 宿舍区4#槽钢梁桥架完成70%。
4. 水区2#实训槽钢梁预制块完成。

其
它
事
项

下午继续巡视、检查。

本日现场监理人员

陈明华

记录人:

陈明华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)

王全忠