

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 7 日

天气: 晴
气温: 28° - 38°

星期: 二

工程名称: 新乡市职业中专基地 5-9 区供水管网安装工程

监 理 工 作 情 况

现场监理人员对厂区各分项工程进行了巡视检查, 在检查过程中发现 1# 区 3# 泵房预埋管有网孔漏洞, 口头通知施工单位立即整改。经检查已整改。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

南京东送电力

1. 1# 区 5# 泵房桥架安装完成, 送变电材料进场完成。
2. 1# 区 7# 泵房预埋管材料进场完成。
3. 1# 区 4# 泵房桥架安装完成 80%, 1# 区 5# 泵房桥架安装完成 75%。
4. 1# 区所有泵房预埋管 60%。
5. 1# 区 1-3 区泵房预埋管材料进场。

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙少华

记录人: 孙少华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

孙少华