

监 理 日 志 ()

日期: 2017年9月17日

天气: 多云

气温: 16°-24°

星期: 天
工程名称: 鞍山市职业教育中心实训楼及宿舍楼分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对场区各项工程进行了巡视、检查。在检查过程中发现, 场区3#食堂支柱支架螺栓未拧紧, 已口头通知施工单位, 立即整改, 经检查已整改完毕。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京东送电力

1. 场区教学楼7#、8#、10# 16m²光伏支架安装。
2. 场区实训楼5#、6#、7#、8# 16m²光伏支架安装。
3. 场区3#食堂支柱支架螺栓的拧紧、组件安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张子明 18

记录人: 张子明 18

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠