

监 理 日 志 ()

日期: 2017年9月23日

天气: 晴

星期: 六

气温: 17°-27°

工程名称: 新乡市职业教育基地597kV分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视检查, 在检查过程中发现: 北区1#实训楼316m²配电室从桥架侧面开孔因逆变器发热, 此口头通知孔工整改, 立即整改, 经检查已在整改中。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南
京
东
遥
电
力

1. 北区1#-8#实训楼逆变器侧开孔改铜管配管完成
2. 北区7#、8#、10#、11#、12#实训楼及11#、13#食堂逆变器侧开孔改铜管配管完成。
3. 北区3#食堂桥架、防雨柜也整改完成。
4. 北区3#食堂预制块与屋面找平层存在脱空; 屋面找平层有脱落

其
它
事
项

本日现场监理人员

陈永

记录人:

陈永

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李金