

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 21 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 15°-26°

工程名称: 新乡市职业教育基地5.97兆瓦分布式光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视检查. 在检查过程中发现^北区教学楼三回路桥架未刷防腐漆, 口头通知施工单位立即整改. 经检查已整改完毕.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京东送电力

1. 北区1#~8#实训楼斜拉架安装完成.
2. 北区10#、7#、8#教学楼, 3#食堂斜拉架安装完成.
3. 南区3#、4#、7#、8#宿舍楼, 2#食堂设备接地安装完成.

其
它
事
项

目前监理员因家忙农忙, 剩余6个监理员.

本日现场监理人员

张明

记录人: 张明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金