

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 18°-29°

日期: 2017 年 9 月 3 日

星期: 天

工程名称: 盐城市职业教育园区597兆瓦分布式光伏发电项目

监理单位: 江苏中电工程监理有限公司
监理工作情况: 现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视、检查, 在检查过程中发现北区3#、4#、5#、南区2#变压器房基础未通知监理单位验收, 私自回填, 对以上发生的问题已跟业主相关领导沟通过, 业已承诺任何回复。

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	南京东送电力	1. 南区2#变压器房墙体粉刷。 2. 北区3#、4#变压器房基础回填。 3. 北区1#食堂组件安装, 光伏支架安装, 桥架安装, 防雷接地安装。 4. 北区4#教学楼光伏支架安装, 汇流箱、逆变器安装。 5. 北区3#教学楼A栋、B栋、组件安装。 6. 北区8#楼组件安装。

其它事项: 7. 北区5#教学楼预制块就位安装一半。

本日现场监理人员: 徐江明

记录人: 徐江明 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李合生