

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 8 日

星期: 10

天气: 晴

气温: 26℃

工程名称: 浙江绿城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助中智保修工作准备相关资料. 3. 施工现场巡查并记录.	
施 工 情 况	施工单位 湖州南卓	施工内容及进度 1. 5#箱变基础混凝土浇筑. 2. 电缆敷设. 3. 1-2#屋顶桁架安装. 4. 光伏组件卸货. 5. 2-3#、2-6#屋顶组件安装. 6. 光伏桁架加固. 7. 安装光伏设备接线.
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		刘敏
记录人: 刘敏		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):