

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 3 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 21℃

工程名称: 丽江市金鼎国际建材家居市场10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助监理单位整理相关资料. 3. 施工现场巡视检查. 4. 巡视检查发现3-1#屋顶梁部分夹具未拧紧, 通知施工单位整改. 5. 巡视发现8#箱变基础进水严重, 通知施工单位整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="341 1061 493 1128">施工单位</th><th data-bbox="493 1061 1318 1128">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="341 1128 493 1453"> 湖南卓越. </td><td data-bbox="493 1128 1318 1453"> 材料供应不及时, 现场未施工. </td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	湖南卓越.	材料供应不及时, 现场未施工.
施工单位	施工内容及进度				
湖南卓越.	材料供应不及时, 现场未施工.				
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工. 3. 材料于8月11号进场.				
本日现场监理人员	刘敏				
记录人: 刘敏	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林				