

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 1 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 21°C

工程名称: 丽江新城国际建材家居商城10000平方米光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助和监督施工单位整理相关资料. 3. 施工现场巡视检查. 4. 施工现场巡视发现材料堆放不整齐. 通知施工单位整改. 5. 施工现场巡视发现3-3#屋顶支架间距过大. 通知施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位 湖南卓越	施工内容及进度 材料供应不及时. 现场采取措施.
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		罗德林
记录人: 罗德林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 罗德林