

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 10 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 12℃

工程名称: 丽阳金铂国际建材家居商城10000平方米分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助和督促施工单位准备相关资料. 3. 施工单位现场巡视检查. 4. 现场巡视发现1-10#屋顶平台有强电强电箱布不整齐, 通知施工单位整改. 5. 现场巡视发现1-10#屋顶平台有强电强电箱布不整齐, 通知施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 材料供应不及时, 现场要求施工. 2. 现场下雨, 未施工.
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		胡德林
记录人: 胡德林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林