

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 8月 11日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 15.6

工程名称: 河南建业国际建材家居博览中心光伏屋顶工程

|                                        |                                                                                                                                          |                                                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>1. 整理资料.<br/>2. 协助中智假施工队整理相关资料.<br/>3. 施工现场巡视检查.<br/>4. 施工现场巡视发现1-10#屋面环网接地焊接不规范, 通知施工单位整改.<br/>5. 施工现场巡视发现3#箱变高压侧未上锁, 通知施工单位立即整改</p> |                                                                   |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施 工 单 位</p> <p>河南卓越</p>                                                                                                               | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>1. 材料供应不及时, 现场未施工.<br/>2. 因下雨, 现场未施工.</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             | <p>1. 注意安全.<br/>2. 文明施工</p>                                                                                                              |                                                                   |
| <p>本日现场监理人员</p>                        |                                                                                                                                          | <p>胡德林</p>                                                        |
| <p>记录人: 胡德林</p>                        |                                                                                                                                          | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林</p>                                   |