

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 16 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 15.00

工程名称: 浙江绿城国际建材家居商城100MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助和监督施工单位准备相关资料. 3. 施工前现场巡视检查. 4. 现场巡视发现厂区材料堆放不规范, 通知施工单位整理材料. 5. 现场巡视发现厂区电缆沟开挖深度达不到图纸设计要求, 通知施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	湖州南卓越	材料供应不及时, 现场未施工.
其 它 事 项	1. 设备安全. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		李敏
记录人: 李敏		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 顾德林