

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 21 日

天气: 阴

气温: 12℃

星期: _____

工程名称: 海盐光伏科技 4.0MW 项目.

监 理 工 作 情 况	1 号 2 号 3 号 丁房施工情况正常. 吊车一部 工作正常. 安全工作未发现异常情况. 箱变基础动工开挖. 自开挖基础的有 关技术交底情况. 由于工作较紧. 不能按 图纸施工. 会集有关人员到场. 对施工箱变基 础做与相同的改动.	
施 工 情 况	施 工 单 位 江 苏 龙 盛 集 团	施 工 内 容 及 进 度 1 号 2 号 屋面组件安装施工. 16 人施工. 吊车一部在 2 号屋面运送组件. 2 号 3 号加固结构钢梁. 18 人施工. 箱变基础开挖. 挖机一台. 工作正常.
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		闫林堂 师勇
记 录 人: 师勇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐虎