

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 22 日

天气: 阴

星期: _____

气温: 11℃

工程名称: 山东海岱光伏科技4.2mw项目

监 理 工 作 情 况	箱变基础开挖中, 4号箱变挖出了 原厂里旧管道, 马上通报业主方, 积 极地协助业主与厂方进行了沟通, 协 商解决, 在不破坏原管道的前提下, 用包管的方法对基础垫层, 承台加 固后继续施工。	
施 工 情 况	施工单位 山东海岱集团	施工内容及进度 2号厂房屋顶组件安装。 2号、3号厂房结构钢梁加固。 箱变基础开挖, 挖机一台, 工人26名。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		闫林奎 邵勇
记录人: 邵勇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐庆