

监 理 日 志 ()

日期: 2017年4月23日

天气: 晴

星期: _____

气温: 15-21℃

工程名称: 山东海岱光伏科技4.2mw项目

监 理 工 作 情 况	本日对2号厂房屋顶的组件木架和组件的安装,做了详细的巡视检查.检查中发现: 1. 支架安装有偏差的现象. 2. 组件中瓦块有不正压实情况. 3. 整体不规直,没有达到横平竖直的设计要求. 4. 对以上问题向施工单下令其整改. 5. 将4点报开与首次监理例会内容详见会议纪要.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	山东海岱光伏江苏盛集团	1#2#安装夹具与组件. 屋顶以安装70% 人员16名. 负责人在现场. 安全帽佩戴良好. 加固工序认真. 有消防处理预案. 8名人员在施工. 3号厂房以开始向屋顶备组件和相关的材料. 吊车一部. 工人6名. 工作情况正常.
本日现场监理人员		闫林堂 邱勇
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐彪