

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 5 月 1 日

天气: 晴

星期: \_\_\_\_\_

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 海盐光伏科技发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>今日海盐光伏科技发电项目外线的开关站以破土动工了。挖搅拌机一台。本工程T接至110KV时代变电站10KV裴桥线奇瑞支<sup>线</sup>6#-T#。导线线自架空引下附杆(12m)经断路器开关后引下,电缆直埋敷设至10KV光伏开关站。</p> <p>设计电缆型号为ZC-YJV22-8.5/15-3×240三芯电力电缆最小允许弯曲半径按电缆外径的15倍计算。施工现场未发异常情况。</p> |                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                   | 施工内容及进度<br><br>开关站基础开挖。C厂房结构钢梁加固。D厂房屋面安装组焊母线, B厂房安装电缆桥架。外线8人, 区内2人, 1人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 机电设备安装良好。                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                        | 闫林奎 师勇                                                                  |
| 记录人:                       | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈彪                                                                                                                                                                                |                                                                         |