

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 5 日

天气: 雨

星期: _____

气温: _____

工程名称: 海盐光伏科技发电项目.

监 理 工 作 情 况	今天由于下雨, 屋面不能进行工作. 所以都集中地面上工作. 本日巡视未发现异常情况.		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 A厂房钢结构梁加固. 8人. 砌筑箱变基础. 9人. 安装电缆桥架. 12人. 负责在施工现场	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		何林堂 邵勇	
记录人: 邵勇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐彪	