

监 理 日 志 ()


日期: 2017 年 5 月 12 日

天气: _____

星期: 五

气温: _____

工程名称: 海盐光伏项目

监 理 工 作 情 况	本日巡视中发跳线连接中有接错的虽然是一个组也不能麻痹大意, 工作中一定要认真仔细, 准确的对接好每一个分母端, 把过道连线放一边, 不要混一起。 屋面开孔要注意安全, 电动工具的接线盒箱一定要接地。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		B#厂房加固钢结构梁, 屋面的水沟开孔。C#厂房作跳线、接地扁钢钻孔。箱变基础做防水, 信号箱基础准备支模。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 师勇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 