

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 17日

天气: _____

星期: 上

气温: _____

工程名称: 山东海盐光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

箱变吊装: 上午两台安装在B区
C区厂房, 下午吊装A区厂房和D区厂房
吊中有走动较大, 差一点碰到墙上.
马上经强人看护. 安全措施. 安全帽.
安全绳. 备有吊车司机配合. 顺利
地完成安装任务.
机械设备运转正常

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

箱变吊装 10人. 放电缆 8人
扁钢接地环网焊接. 6人.
吊车一辆. 拖挂车一辆.

其
它
事
项

本日现场监理人员

13

记录人:

13

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

13