

监 理 日 志 ()

日期: 2007 年 上 月 29 日

星期: 二

工程名称: 海盐光伏科技电站项目

天气: _____
气温: _____

监
理
工
作
情
况

电缆桥架由于是喷漆处理的, 成为绝缘体, 电流不能及时导通, 为此要求施工单位把绝缘漆处理掉, 并要以六平方以上的纯铜电缆相互连接, 并用表测试通为止

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

电缆桥架做破漆处理,
接地扁钢焊接,
MC4接头吊空处理,
继续刷防腐漆。

其
它
事
项

本日现场监理人员

司 林 堂

记录人:

师 勇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

徐 彪