

南
光

施工日志 ()

日期: 2017 年 7 月 25 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 27~33

工程名称: 山东龙马重工集团有限公司 5.99MW 屋顶分布式光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 各施工面巡视, 未发现安全隐患,
2. 发现组件安装平整度不齐, 已要求施工单位现场进行整改.
3. 要求施工单位吊到屋顶的光伏组件要立刻用散开.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江
建
集
团

管理人员在岗, 施工人员 25 人
机械设备运行正常.
光伏组件、支架安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

师勇

记录人:

师勇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):