

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 15 日

天气: _____

星期: 二

气温: _____

工程名称: 山东龙马项目

监
理
工
作
情
况

各施工面进行巡视检查, 未发现安全隐患, 发现屋面有个别人员抽烟. 以严重警告现场管理人员. 现场光伏组件. 电缆以缺货我方以联系业主代表进快发货, 别影响工期.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

光伏组件安装 25

汇流箱 逆变器电缆接线 5人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

师勇

记录人:

师勇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)