

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 16 日

天气: _____

星期: 三

气温: _____

工程名称: 山东龙马重工分布式电站项目

监
理
工
作
情
况

现场材料以严重不足,已经影响到施工进度了,业主方表示以发货,正在路上. 质量还是防水施工未用火烤的问题. 经与业主方商量,施工再不按要求施工将进行罚款.

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

光伏组件安装	15人.
组件间的兆线	5人
电缆敷设	5人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

师勇

记录人:

师勇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):