

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 5 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 12-24℃

工程名称: 山东滨州北海科技孵化园区 12MW(A+B)分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 初到现场、初步了解施工进度计划。 2. 5月7日 - 22日进行支架安装 3. 5月19日 - 26日进行组件安装 4. 5月15日 - 6月6日进行电缆敷设。 5. 5月24日 - 6月8日进行接线。 6. 今日组件到场48扎、已卸筑至现场	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 今日施工人数 20人
其 它 事 项	(Empty)	
本日现场监理人员		王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈彪