

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 14 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 18~24℃

工程名称: 山东滨州北海科技孵化园区 12MW (ATB) 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、B₁厂房组件吊装运输全部完成, 共计组件 1580 块。 第二、B₂厂房放线全部完成。 第三、B₁厂房组件开箱时有两块组件打开后发现有破损。 第四、B₄厂房夹具已安装完成, 具备装组件条件。 第五、逆变器 5 个基底全部垫层完成。
----------------------------	---

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日施工人数 30 人

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员

张永 王健

记录人: 王健

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈彪