

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 15 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 20~29°C

工程名称: 山东滨州北海科技孵化园区 12MW (ATB) 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

第一、B₁厂房组件试装完成 321 块

第二、B₂厂房放线结束

第三、组件对掉线相差 6mm 导致安装难度增大
但装速度慢,安装完成后不在同一条直线上,但不是
特别的明显,

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

今日施工人员, 23人

其
它
事
项

本日现场监理人员

张永 王建

记录人: 王建

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈彪