

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 5 月 17 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 20-24℃

工程名称: 山东滨州北海科技孵化园区12MW(A+B)分布式光伏发电项目.

|                            |                                                                                                                         |                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 第一、B <sub>1</sub> 厂房安装组件538块<br>第二、B <sub>2</sub> 厂房夹具粘贴、约完成8%<br>第三、基础编快钢网完成3个<br>第四、无问题,一切按照图纸进行工作.<br>第五、编快钢网施工人员3人. |                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工 单 位                                                                                                                  | 施工内容及进度<br><br>今日施工人员25人 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | (Empty)                                                                                                                 |                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                         | 张永                       |
| 记录人: 王健                    |                                                                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐彪  |