

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 18 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 20-24℃

工程名称: 山东滨州北海科技孵化园区 12MP(A+B) 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、B ₁ 厂房组件安装353块, 组件安装完成, 第二、B ₂ 厂房运组件510块, 第三、B ₂ 厂房夹具安装15%, 累计完成15%, 剩余5%, 现场无夹具。 第四、铺设网2个、箱变基础5个完成开挖。 第五、有2个基础有暖气管道, 没有开挖。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 今日施工人员20人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张永	
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈彪	