

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 19 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 20-24℃

工程名称: 山东滨州北海科技孵化园区 12MW (A+B) 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、B ₂ 厂房组件安装 720块。 第二、B ₂ 厂房组件运送 190块 第三、B ₃ 厂房夹具运送及散料全部完成。 第四、土建箱变基础底层 300mm 完成 4个。 第五、土建箱变基础有一下下面有暖气管道 不能打底层, 得等处理好, 才能打底层。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 今日施工 2人 20人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张永 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张永
记录人: 王健		