

监 理 日 志 ()

日期: 2017年5月21日

天气: 晴

星期: 日

气温: 20-28℃

工程名称: 山东滨州北海科技孵化园区2MW(A+B)分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、B3厂房散组件 1200块 第二、B3厂房组件安装 1198块 第三、B5、B6厂房夹具全部安装完成 第四、箱变初塔一个 第五、明日B5散组件	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 今日施工人数 30人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张永
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙彪