

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 23 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 20-29°C

工程名称: 山东滨州北海科技孵化园区 12MW (ATB) 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、七建箱变基础架模板。 第二、因昨天微雨，上午地面较干，工人脚上有泥上屋顶后打滑，所以早上没有上班。 第三、下午 Bc 厂房组件运输 90% Bc 厂房组件安装完成，Bc 厂房夹具粘贴完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 今回施工 2 人 40 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张永
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张永