

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 25 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 20~27°C

工程名称: 山东滨州北海科技孵化园区 12MWp (A+B) 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、峰期风所有施工人员在前一天前将组件固定好 有一块组件刮飞并损坏。 第二、上午 B4、B5 组件安装、B4 组件安装完成 30% B5 完成 40% 第三、B12 厂房放线散架具完成、 第四、逆变器支架下料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 今日施工人数: 55 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张永 王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐彪