

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 27 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 15-27℃

工程名称: 山东滨州北海科技孵化园 12MW(10kV)分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 第一、焊接支路的支架、扁铁打眼 (B₁, B₄)
- 第二、AS、AG厂房固定爬梯、吊钩夹具。
- 第三、现场总送电支路、汇流箱 吊运到位。
- 第四、B8厂房吊运组件 900块。损坏一块。
- 第五、今日吊装组件 768块。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

今日施工人数 42人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张永 王健

记录人:

王健

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

张冠