

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 28 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 20-31℃

工程名称: 山东滨州北海科技孵化园区(2MWpC4+B)分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	第一、焊接支架, (逆变器、汇流箱) 第二、扁铁打孔, 并运送至现场, 分别是 B1 B2 B3 B4 B5 B6 各个厂房屋顶. 第三、组件装组件 384 块.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 今日施工人数: 26 人 一阵大风, 温度高, 组件运输停工一天. 组件安装停工半天
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张永 王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈庆全